

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017**  
**(PERIODO OCTUBRE 2017/ MARZO 2018)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Electrificación	Arroyo la Frisa, La Jagua	RD\$ 500,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 929,814.13	✓				Obra construida con el apoyo masivo de la Unidad de Electrificación Sub Rural y Urbana (UERS) con su contrapartida de RD\$ 17,000,000.00
2. Reparación de Caminos Vecinales 3. Electrificación	Los Corozos	RD\$ 300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 294,845.13	✓				Fueron realizadas las dos obras por la razón de que el alcalde gestiona la electrificación de dicha comunidad con la Unidad de electrificación Rural y Sub- Urbana (UERS)
4. Construcción 20 Nichos	Cabirma	RD\$300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 275,811.61	✓				
5. Construcción Acueducto	Arroyo Berraco	RD\$300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 374,690.60	✓				Este acueducto fue construido con el apoyo de la institución Misión ILAC, el total de la inversión fue de RD\$ 1,194,325.00
6. Construcción Acueducto	Veras del Yaque	RD\$200,000.00	Inversión del ayuntamiento RD\$207,305.00	✓				
7. Construcción Acueducto	Paso Bajito	RD\$ 1,300,000.00	Inversión ejecutada a la fecha 20/05/2018 RD\$1,017,446.13		✓			Esta inversión incluye la primera etapa y el 20% de la segunda etapa que conlleva la distribución casa, a



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO AGOSTO / DICIEMBRE 2017**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	21.74
Obras en proceso	6	26.09
Obras pendientes	11	52.17
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS 6,988,449.00 APROBADO 2017-2018	EJECUTADO 2016-2017 RDS 2,105,486.20 EJECUTADO 2016-2017 RDS 1,159,493.01	RDS 5,828,955.99	16%