

**INFORME DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESEUPUESTO
PARTICIPATIVO
CORRESPONDIENTE A ENERO- JUNIO 2019**

- Continuamos trabajando en la construcción de contenes en el sector la Joya. Cabe destacar los grandes aportes de la comunidad en coordinación con el bloque de Juntas de vecinos que conforman el sector, en la donación del cemento, para así poder seguir avanzando más allá de la cantidad de metros lineales que están contemplado en el presupuesto.



- Se está trabajando en la terminación de la rotulación de las calles del sector Medina completo. Esta obra ya se encuentra en su fase final.



Se continua trabajando en el Salón Comunal de Elías Santana, debemos mencionar el aporte por parte de los comunitarios donde por razones de Presupuesto ellos están poniendo la mano de obra, razón por la cual la obra va a demorar un poco más de tiempo.



Fueron iniciados los trabajos de la construcción del pequeño parque en el Km2, se está avanzando en el desarrollo de la misma.



Preparado por: **Deyanira Perez**
Enc. Presupuesto Participativo



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA**



MATRIZ DEL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PERIODO ENERO- JUNIO 2019

Proyecto aprobado	Sector	Monto Ejecutado	Nivel de Avance
Terminación Acueducto	Paso Bajito	RDS 1,666,559.00	100%
Construcción de Badenes	El Mirador	RDS 108,229.00	100%
Construcción Salón Comunal (Elías Santana)	Barrio Blanco	RDS 160,000.00	40%
Construcción de Contenes	La Joya	RDS 496,170.00	65%
Señalización de las calles y numeración de las Casas y construcción contenes en 3 calles bajando por el Centro Médico.	Medina I y II	RDS 158,175.00	95%
Construcción Parque	Km2	RDS 84,823.73	50%

Cantidad de obras ejecutadas y en ejecución	06	Inversión RDS 2,673,956.73
--	-----------	-----------------------------------



Licda. Deyanira Pérez
Licda. Deyanira Pérez
Enc. Presupuesto Participativo