



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA**



**RENDICION DE CUENTA DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO
JUNIO- DICIEMBRE 2019**

Proyecto aprobado	Sector	Monto Ejecutado	Nivel de Avance
Terminación Acueducto	Paso Bajito	RDS 1,666,559.00	100%
Construcción de Badenes	El Mirador	RDS 108,229.00	100%
Construcción Salón Comunal (Elías Santana)	Barrio Blanco	RDS 630,296.54	100%
Construcción de Contenes	La Joya	RDS 686,975.00	90%
Señalización de las calles y numeración de las Casas y construcción contenes en 3 calles bajando por el Centro Médico.	Medina I y II	RDS 218,175.00	100%
Construcción Parque	Km2	RDS 150,130.50	80%
Reconstrucción Tanque de abastecimiento de Agua	Llano del Higo	RDS 364,314.13	100%
Reparación de Caminos vecinales	La Pelada	RDS 125,000.00	35%
Construcción Puente Peatonal (Nota: obra cambiada por la comunidad, ya que estaba aprobado la construcción de un salón comunal).	Venecia	RDS 25,000.00	10%


Cantidad de obras ejecutadas y en ejecución	09	Inversión RDS 3,974,679.17
--	----	-----------------------------------



Deponia Peiz

OBRAS PENDIENTE DE EJECUCION

Proyecto aprobado	Sector	Monto aprobado	Observaciones
Construcción de Gaviones	Compadre Pascual	RDS 268,026.00	Esta está siendo reevaluada, por razones técnica, ya el trabajo implica una mayor inversión de lo que está presupuestado.
Construcción Acueducto	Palo Blanco	RD\$ 200,000.00	Gestionada, en construcción por COORAVEGA
Construcción Cancha	Pedregal	RD\$ 300,000.00	En discusión con la comunidad, ya que después de aprobada la obra, parte de los comunitarios se oponen a que el terreno sea donado para este tipo de proyecto.
Construcción de Contenes	Barrio Lindo y Pueblo Nuevo	RD\$ 700,000.00	Pendiente de ejecución


 Licda. Deyanira Pérez
 Enc. Presupuesto Participativo

