

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO Julio - Septiembre 2022)

Fecha de la Asamblea Comunitaria	OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE			Observaciones
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	60 %	40 %	30%	
11/10/2021	Reconstrucción Salón Comunal	Veras del Yaque	Presupuestado RD\$ 1,000,000.00 Inversión por parte del ayuntamiento: 1,068,594.60	RD\$ 1,653,594.60	✓				Concluida
15 de octubre del 2021	Construcción Aceras y Contenes	La Quebrada	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 996,832.00	✓				Concluida
15 de octubre del 2021	Construcción Salón Comunal	Estancita	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 168,127.00				✓	En ejecución
27 de octubre del 2021	Construcción de pequeño acueducto	La Pita	RD\$ 1,000,000.00						Para iniciar en septiembre del 2022
27 de octubre del 2021	Mejoramiento del Acueducto	Palo Banco	RD\$ 1,000,000.00						Pendiente

Q



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO Julio/Septiembre 2022)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	2
Obras en proceso	1
Obras pendientes	2
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$2,819,053.00	RD\$ 2,819,053.00	59%

Firma área financiera



Fecha

07/09/2022

Sello Ayuntamiento

Evidencias de los proyectos ejecutados al 100% y lo que están en ejecución 2022



Salón Comunal Veras del Yaque



Construcción de contenes en el sector la Quebrada



Salón Comunal en el sector Estancita (obra en ejecución).