

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2022)**

Fecha de la Asamblea Comunitaria	OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE			Observaciones
			Presupuesto Estimado	Inversión Ejecutado	Terminada a 100%	70 %	40 %	30%	
15 de octubre del 2021	Construcción Salón Comunal	Estancita	1,000,000.00	RD\$ 845,618.28		✓			En Ejecución
27 de octubre del 2021	Construcción de pequeño acueducto	La Pita	1,000,000.00	RD\$ 547,000.00		✓			En Ejecución
27 de octubre del 2021	Mejoramiento del acueducto	Palo Blanco	1,000,000.00						Pendiente
11/10/2021	Construcción Salón Comunal	Veras del Yaque	Presupuestado: 1,000,000.00 Inversión por parte del Ayuntamiento: 1,068,594.60	RD\$ 1,653,594.60	✓				
15/09/2021	Construcción aceras y contenes	La Quebrada	1,000,000.00	RD\$ 996,832.00	✓				



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO SEPTIEMBRE / DIOCIEMBRE 2022)**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	2
Obras en proceso	2
Obras pendientes	1
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$3,197,426.00	RD\$1,802,573.40	68%

Firma área financiera



Fecha

16/01/2023

Sello Ayuntamiento

Evidencias de los proyectos ejecutados al 100% y lo que están en ejecución 2022



Salón Comunal Veras del Yaque



Construcción de contenes en el sector la Quebrada



Salón Comunal en el sector Estancita (obra en ejecución).



Construcción acueducto La Pita (Obra en Ejecución)