



# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
(PERIODO 2023- 2024)



| OBRAS PROGRAMADAS                                                                        | Ubicación                                            | PRESUPUESTO          |                      | Ejecutado a la fecha                                                       | 100 % | NIVEL DE AVANCE |      |      |  | Observaciones                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|------|--|------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                      | Presupuesto Estimado | Inversión a ejecutar |                                                                            |       | 60 %            | 40 % | 20 % |  |                                                      |
| Construcción Aceras, Contenes y Badenes                                                  | El Mirador                                           | RD\$4,884,207.65     | RD\$ 1,000,000.00    | Monto Invertido:<br>RD\$ 939,564.74<br>Monto Disponible:<br>RD\$60,435.26  | X     |                 |      |      |  | Concluida.                                           |
| Remodelación Iglesia Cristo del Universo                                                 | Cristo Rey                                           | RD\$1,399,203.10     | RD\$ 1,000,000.00    | Monto Invertido<br>RD\$1,379,516.52                                        | X     |                 |      |      |  | Concluida.                                           |
| Construcción de un Puente                                                                | Las Calabazas                                        | RD\$1,252,066.56     | RD\$ 1,000,000.00    |                                                                            |       |                 |      |      |  | Pendiente.                                           |
| Construcción de Pasarela Peatonal                                                        | Pinar Quemado                                        | RD\$3,585,198.91     | RD\$ 1,000,000.00    | Monto Invertido<br>RD\$ 1,287,565.75                                       | X     |                 |      |      |  | Concluida en el monto de inversión, no en ejecución. |
| Construcción de 32 Nichos.<br><br>Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable. | Cementerio Baso Bajito<br><br>Masipetro, Paso Bajito | RD\$1,357,337.00     | RD\$ 1,000,000.00    | Monto Invertido<br>RD\$ 734,781.76<br>Monto Disponible:<br>RD\$ 265,218.24 | X     |                 |      |      |  | Concluida Construcción de nichos.                    |



# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.  
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax 809-574-2854

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO 2023- 2024)

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

| Estado de situación de las obras | Cantidad |
|----------------------------------|----------|
| /Obras ejecutadas                | 4        |
| Obras en proceso                 | 0        |
| Obras pendientes                 | 1        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>5</b> |

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera<br>RD\$ | Monto de las obras ejecutadas y en proceso<br>RD\$ | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br>RD\$ | Porcentaje de ejecución<br>% |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| RD\$5,000,000.00                           | RD\$ 4,341,428.77                                  | RD\$658,571.23                                     | 85%                          |

\_\_\_\_\_  
Firma área financiera

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Sello Ayuntamiento