



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME SOBRE NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
PRIMER TRIMETRE ENERO- MARZO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Ejecutado a la fecha	100 %	60%	40 %	20 %	
Construcción Cancha Mixta	Jumunuco	RD\$ 1,005,923.04	CK. 018955 RD\$201,184.06		X			
			Ck 018975 RD\$ 332,102.04					
			Total RD\$ 533,286.04					
Construcción Salón Comunal	Paso Bajito	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en el mes de Abril.
Adecuación Espacio Públicos Accesibles	Centro Ciudad	RD\$ 452,665.37						Programada para iniciar en Febrero
Remodelación del Local propiedad del Ayuntamiento	Medina II	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en el mes de Junio.
Construcción Salón Comunal	Estancita	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en Julio.
Construcción Acueducto	Palo Blanco	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en el mes de Agosto.





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	1
Obras pendientes	4
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 5,482,280.57	RD\$ RD\$ 533,286.04	4,948,994.53	9.73%

Lic. Juan José Pérez Bueno
Director Financiero

25/04/2025
Fecha

Sello Ayuntamiento

