



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854



Acta Reunión Comité de Seguimiento de Presupuesto Participativo (PPM)

Siendo las 10 am del día martes 25 de mes de marzo del año 2025, se reunió el Comité de Seguimiento con el único objetivo de rendir el informe correspondiente al Primer trimestre del año 2025 que comprende del mes de Enero – Marzo de las obras del Presupuesto Participativo aprobadas para ser ejecutadas en el año 2025.

En la actividad estuvieron presentes Cuatro (4) de los Siete (7) miembros que conforman el Comité de Seguimiento por lo que se conformó el quórum y algunos de Delegados como observadores del proceso de los diferentes sectores beneficiados con una obra del Presupuesto Participativo, estos fueron:

- 1 Priamo Tiburcio (CS), representante del sector de Palo Blanco
- 2 Wilson Duran (CS), representante del sector de Palo Blanco
- 3 Victorino Iora (CS), representante del sector de Estancita
- 4 Jose Hilario Peralta (CS), representante del sector Jumunuco
- 5 Angelina Ortiz (D) Jumunuco como observadora
- 6 Alejandro Ortiz colaborador Misión ILAC, como observador
- 7 Marcos Ant. Duran (D) Palo Blanco como observador
- 8 Lic. Víctor H. Batista Coordinador Presupuesto Participativo



Después de haber comprobado el quórum establecido por la ley, el cual era el correcto, se procedió a una oración para poner en manos del altísimo los trabajos de esa mañana tal invocación fue hecha por el señor Priamo Tiburcio, acto seguido el Lic. Víctor H. Batista quien presidía tal reunión presentó las excusas del señor Alcalde Municipal Joselito Abreu, la cual fue aceptada y acogida por los participantes de dicha reunión.

El Lic. Víctor H. Batista continuó la reunión presentando y explicando mediante diapositivas el discurrir de los procesos y ejecuciones llevados hasta el momento en la primera obra en progreso ejecutada por el presupuesto participativo en la comunidad de El Llano en Jumunuco la cual es una Cancha Mixta.

Fue presentado a detalle por el Lic. Batista la ejecución presupuestaria a la fecha de la obra en ejecución la cual cuenta con un presupuesto estimado de **RD\$ 1,005,923.04** y se ha ejecutado **RD\$ 533,286.04** pagándose dos partidas una primera partida correspondiente al 20% de la obra por el concepto de avance con un total ascendente a la suma de **RD\$ 201,184.06** mediante el Ck **018955** de fecha 03/03/2025 y un segundo pago sustentado mediante la cubicación de fecha 20/03/2025 ascendente a la suma de **RD\$ 332,102.04** mediante el Ck **018975** de



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854




fecha 20/03/2025, resaltando que dicha obra se encuentra en un 53.10% sobre la base presupuestaria, presentando evidencias fotográficas de dicho proceso.

Informó el Lic. Batista que, aunque de forma ajustada, pero se está cumpliendo con el cronograma de obras, que se están haciendo los aprestos necesarios para la licitación de la próxima obra, al mismo tiempo exhorto y motivo a los Miembros del Comité de Seguimiento a que continúen con el fiel cumplimiento de las labores para la que fueron electos, y así asegurar la correcta y diáfana ejecución de cada una de las obras.

En la parte final los Miembros del Comité de Seguimiento agradecieron las informaciones facilitadas y puestas a la disposición de cada uno de ellos para su estudio y ponderación motivándonos a la continuación de los trabajos para beneficio de la población del Municipio de Jarabacoa.

NOTA: ver anexo de listado de participantes e imágenes fotográficas de los avances de la obra en ejecución y de la reunión realizada


Lic. Victor H. Batista
Coord. PPM





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

LISTADO DE ASISTENCIA



Asunto: Segunda reunión comité de seguimiento Municipal del Presupuesto Participativo para el año 2025

Objetivo: Presentar y socializar informe de avance de la 1ra. Obra en ejecución para el año 2025: **Construcción**
Cancha en el Llano de Jumunuco.

Lugar: Salón de Reuniones del Ayuntamiento Municipal

Hora: 10:00 de la mañana

Fecha: 25 de marzo del 2025

No.	Nombre y apellidos	Comunidad / responsabilidad	Teléfono
1	Manoel Rafael Pavia	Palo Blanco	809-989-6727
2	Primer Echeverri	Palo Blanco	809-216-3542
3	Wilson Du-	Palo Blanco	807.707.6949
4	Victorino	Bonny Sda	849 979-0142
5	Alejandro Ortiz	Arrollo Benico	849-628-8493
6	Jorge Helio Puaite	Jumunuco	849 281 4125
7	Angelina Ortiz	El Llano Jumunuco	849 292 4125
8	Néstor Batista	Presupuesto Participativo	809-868-6161
9			



Imágenes



