



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa



Oficio 02-06-2025

Jarabacoa, Rep. Dom.
18 de Junio año 2025

De: Lic. Víctor H. Batista
Coordinador. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

Para: Honorable Consejo de Regidores
Todos sus Miembros


Asunto: Reporte Semestral de la ejecución de lo comprometido en el PPM

Honorable Consejo:


Después de externarle un cordial saludo y felicitarles por la labor que han venido realizando en favor de la población del Municipio de Jarabacoa, nos dirigimos a ustedes mediante el oficio No 02/06/2025 con la finalidad de comunicarles y poner en su conocimiento la ejecución hasta la fecha sobre lo comprometido mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Adjuntamos documento contentivo del detalle de lo ejecutado hasta la fecha mediante el Presupuesto participativo Municipal.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición para cualquier interrogante muy atentamente.


Lic. Víctor H. Batista
Coord, PPM






Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
INFORME SOBRE NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
SEMESTRAL ENERO - JUNIO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				Observaciones
		Presupuesto Estimado	Ejecutado a la fecha	100 %	60 %	40 %	20 %	
Construcción Cancha Mixta	Jumunuco	RD\$ 1,005,923.04	CK. 018955 RD\$201,184.06	X				Finalizada en el monto de inversión, teniendo un presupuesto adicional, pagados mediante la cuenta de obras menores
			CK 018975 RD\$ 332,102.04					
			CK 019012 RD\$ 472,624.14					
			Sub-Total RD\$ 1,005,910.18					
			Presupuesto Adicional					
Construcción Salón Comunal	Paso Bajito	RD\$ 1,005,923.04	CK 019014 RD\$ 305,286.91					Levantamiento topográfico y documentación del terreno
			CK 019095 RD\$ 295,354.28					
			Sub-Total RD\$ 600,641.19					
			Total					
			RD\$ 1,606,551.37					
Adecuación Espacio Públicos Accesibles	Centro Ciudad	RD\$ 452,665.37						Programada para iniciar en Febrero
Remodelación del Local propiedad del Ayuntamiento	Medina II	RD\$ 1,005,923.04					15 %	Creado el CAS y replanteamiento de trabajos
Construcción Salón Comunal	Estancita	RD\$ 1,005,923.04						Programada para iniciar en Julio.

Construcción Acueducto	Palo Blanco	RD\$ 1,005,923.04							Programada para iniciar en el mes de Agosto.
------------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	---



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

Fax 809-574-2854

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEMESTRAL ENERO-JUNIO 2025

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	2
Obras pendientes	2
TOTAL	5

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 5,482,280.57	RD\$ RD\$ 1,005,910.18	4,476,370.39	18.35%

Lic. Juan José Pérez Bueno
Director Financiero

Fecha

Sello Ayuntamiento

