

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO INSTITUCION **f | e | c | h**

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 8 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	14,745.52	73,891.97	88,637.49	0.00	88,637.49	1,311,362.51
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES LA JOYA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	14,745.52	73,891.97	88,637.49	0.00	88,637.49	611,362.51
01	005		CONSTRUCCION DE CONTENES EN BARRIO LINDO,			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
			Proyecto 02			3,318,026.00	0.00	0.00	0.00	3,318,026.00	-200,000.00	3,118,026.00	570,937.15	247,642.85	818,580.00	0.00	818,580.00	2,299,446.00
02	005		REPARACION CAMINOS VECINALES LA PELADA			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
02	005		REPARACION CAMINOS VECINALES ANGOSTO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	005		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	398,087.15	247,642.85	645,730.00	0.00	645,730.00	654,270.00
02	005		CONSTRUCCION DE GAVIONES COMPADRE PASCUA			268,026.00	0.00	0.00	0.00	268,026.00	0.00	268,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,026.00
02	005		SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y NUMERACION			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	005		BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	172,850.00	0.00	172,850.00	0.00	172,850.00	227,150.00
			Proyecto 03			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
03	005		CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN EL PLAY			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03	005		CONSTRUCCION CANCHA MUNICIPAL			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
			Proyecto 06			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06	005		ADECUACION DEL PARQUE EN EL KM2			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 07			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	650,900.00	4,150,900.00	234,595.98	421,456.19	656,052.17	0.00	656,052.17	3,494,847.83
07	005		REMODELACION CLUB NUESTRO MUNDO PINAR QUEM			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	36,937.91	176,619.34	213,557.25	0.00	213,557.25	286,442.75
07	005		TERMINACION SALON COMUNITARIO COROCITO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	350,900.00	750,900.00	197,658.07	244,836.85	442,494.92	0.00	442,494.92	308,405.08
07	005		CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL 2DA ETAPA			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07	005		CONSTRUCCION SALON COMUNAL ELIAS SANTANA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	005		CONSTRUCCION SALON COMUNAL VENECIA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
07	005		CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN EL LOCAL DEL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018


CODIGO INSTITUCION **f | e | c | h**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
07	005		CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA 1ERA ETAPA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
			Proyecto 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1,900,000.00	1,399,406.78	3,299,406.78	0.00	3,299,406.78	7,700,593.22
21	005		CONSTRUCCION Y ADECUACION VERTEDERO MUNICI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,900,000.00	1,399,406.78	3,299,406.78	0.00	3,299,406.78	2,200,593.22
			Proyecto 24			6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	-5,500,000.00	1,400,000.00	158,084.59	64,456.61	222,541.20	0.00	222,541.20	1,177,456.80
24	005		TERMINACION TANQUE ACUEDUCTO LLANO DEL HIG			5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	-5,500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
24	005		CONSTRUCCION TANQUE CISTERNA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	90,412.90	35,000.00	125,412.90	0.00	125,412.90	174,587.10
24	005		SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION ACUEDUCTO PASO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	55,648.35	29,456.61	85,104.96	0.00	85,104.96	214,895.04
24	005		CONSTRUCCION ACUEDUCTO VERA DEL YAQUE			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.80	0.00	11,620.80	0.00	11,620.80	188,379.20
24	005		CONSTRUCCION ACUEDUCTO PALO BLANCO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	402.54	0.00	402.54	0.00	402.54	199,597.46
TOTAL GENERAL						16,418,026.00	0.00	0.00	0.00	16,418,026.00	450,900.00	16,868,926.00	2,878,363.24	2,266,854.40	5,085,217.64	0.00	5,085,217.64	11,783,708.36



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)