



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

ACTA

REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El día 18 de octubre del año 2019 siendo las de 10:00 de la mañana, en el Salón de Reuniones del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa se llevo a cabo la reunión con los miembros del comité de seguimiento del PPM.

La reunión tuvo como objetivo principal la presentación de las obras en ejecución y sus relaciones financieras, además la presentación de obras que no se ejecutaran en dicho periodo.

En el encuentro fueron socializadas todas obras que fueron aprobadas por Cabildo Abierto correspondiente al año 2019, tales como:

Obras ejecutadas:

Adecuación del Parque en el KM2, Construcción de Badenes en el sector del Mirador, Señalización de las calles en el sector Medina I y II, Reparación de Caminos Vecinales en la comunidad rural de Angosto, Construcción de Contenes en la Joya, Construcción Salón Comunal en el sector Dr. Elías Santana, Reconstrucción Acueducto Comunidad Llano del Higo y Reparación y mantenimiento de caminos vecinales en la comunidad rural la Pelada, para un total de ocho (08) obras concluidas.

Obras en ejecución:

En lo concerniente a las obras restantes se encuentra en ejecución la construcción del puente en el sector de Venecia y se tiene pendiente de ejecución la construcción de Contenes en Barrio Lindo y Pueblo Nuevo.

Obras descartadas y sus justificaciones

- **Construcción de una Cancha en el sector de Pedregal** por las razón de que después que fue aprobada a unanimidad por la comunidad, los mismo moradores luego se opusieron a la construcción y se pasó a la segunda obras de construcción de un acueducto para ser gestionada, ya que por su dimensión no es competencia del ayuntamiento Municipal.

- **Construcción de Gaviones en Compadre Pascual**, después de haber realizado varios estudios de prefactibilidad con los ingenieros competentes se determinó que el proyecto es competencia del Gobierno Central por la inversión que este conlleva aparte de que la mayoría de habitantes que allí residían se ha trasladado a vivir a la ciudad.

- **Construcción de Salón Comunal en la Colonia:** esta obra fue reevaluada y los moradores decidieron optan por la segunda obras que fue la reparación del Play, proyecto este que se encuentra pendiente de trabajar.

- **Canalización de Aguas Residuales en el sector de Barrio Blanco:** Para la construcción de este majestuoso proyecto se gestionó el apoyo económico con el Centro de Salud para el Desarrollo Integral (Misión ILAC) el cual estamos en espera de la aprobación de los fondos para así poder completar el costo total que se lleva el proyecto ascendente alrededor de RD\$ 2, 000,000.00. Se debe resaltar que la comunidad aprobó dicha obra porque expresó haber estado haciendo gestiones para dicha construcción.

- **Construcción Acueducto Palo Blanco:** La construcción de este proyecto fue destituido ya que la fuente de agua con la que contaban los comunitarios para la ejecución de la obra fue cayendo en decadencia y al final no procedió para realizar dicha obra.

En conclusión se le presento al comité de seguimiento el estado financiero de todas las obras ejecutadas, en ejecución y pendiente de ejecución.

Obras ejecutadas con una inversión de **RD\$ 3, 974,679.17**, resaltamos que por el incremento de los precios en los materiales de construcción nos vimos en la obligación de pasarnos de lo presupuestado en cada obra.

Para las obras pendientes de ejecución, el monto restante es de **RD\$ 2, 568,026.00**, es decir, del total aprobado por el Concejo de Regidores **RD\$ 5, 655,196.00**

El monto general entre lo ejecutado y pendiente de ejecución es de **RD\$6, 542,705.17**, por lo que genera una diferencia entre el monto aprobado por el Concejo Municipal de Regidores de **RD\$ 887,509.17**, esta diferencia ha sido trabajada por administración.



Yraida Calderón

Yraida Calderón

Pta. Comité de Seguimiento

Licda. Deyanira Pérez

Licda. Deyanira Pérez

Enc. Presupuesto Participativo



