

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017-2018
(PERIODO SEPTIEMBRE 2018)/ DICIEMBRE 2018

OBRAS PROGRAMAD	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reconstrucción Caminos 2. Vecinales Electrificación	Los Corozos Cienaguita	RDS 300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD \$ 295,895.13	✓				Se completaron las dos obras por las razones de que en coordinación con la UERS se logro la electrificación.
3. Terminación Play	Jumunuco	RDS 500,000.00	Inversión Total: RD\$ 864,465.54	✓				
4. Reparación de Caminos Vecinales	Angosto	RDS 300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 207,000.00	✓				
5. Construcción de Nichos	Carbirmas	RDS 300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 275,811.61	✓				
6. Construcción Acueducto	Arroyo Verraco	RD\$300,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 374,305.00	✓				Esta obra conto con el apoyo masivo de Misión ILAC
7. Construcción Acueducto	Veras del Yaque	RD\$200,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 207,305.00	✓				
8. Construcción Salón Comunal	Corocito	RDS 400,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 750,829.96	✓				Esta obra conto con el apoyo de Misión ILAC
9. Construcción Salón Comunal	Pinar Quemado	RDS 500,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 663,256.23	✓				✓
10. Construcción segunda etapa	Paso Bajito	RD\$300,000.00	Inversión del			✓		✓

acueducto			Ayuntamiento: RD \$170,185.87						
11. Construcción de Contenes	La Joya	RD\$700,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 203,830.00			✓			✓
12. Construcción de 02 Badenes	El Mirador	RD\$268,000.00	Inversión del Ayuntamiento: RD\$ 54,939.50				✓		
13. Adecuación del Parque	KM2	RD\$150,000.00							
14. Construcción y Reconstrucción de Contenes	Centro Ciudad	RD\$700,000.00							
15. Construcción Salón Comunal	La Colonia	RD\$500,000.00							✓
16. Construcción Cancha	Pedregal	RD\$300,000.00							
17. Reparación de Caminos Vecinales.	La Pelada	RD\$550,000.00							
18. Terminación Tanque Cisterna para Acueducto	Llano del Higo	RD\$400,000.00							
19. Construcción Salón Comunal	Eliás Santana-Barrio Blanco	RD\$400,000.00							✓
20. Construcción Salón Comunal	Venecia	RD\$400,000.00							✓
21. Construcción acueducto	Palo Blanco	RD\$200,000.00							
22. Construcción de Gaviones	Compadre Pascual	RD\$268,026.00							
23. Señalización de calles y numeración de viviendas	Medina I y Medina II	RD\$ 300,000.00							


 AYUNTAMIENTO DE JARABUQUÍ
 CALDIA MUNICIPAL
 FIRMA ALCADÍA

 FECHA


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Coordinación Presupuesto Participativo
 SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO AGOSTO 2017 /SEPTIEMBRE 2018**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	9	56.07
Obras en proceso	5	7.35
Obras pendientes	12	71.9
TOTAL	23	135

Nota: La diferencia del porcentaje que corresponde al 100% fue sobrepasado por las razones de que nos pasamos del presupuesto con un monto de RD\$ 12,064,199.10

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 6,988,449.00	RD9,052,648.10	RD\$2,064,199.10	59.07%





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos: (809) 574-2777 / (809) 574-2612 / (809) 574-6200 / (809) 574-6218 • Fax: (809) 574-2854
RNC: 403-00001-1

Obras realizadas durante el año 2018

No.	Comunidad	Obra realizada
1	Cienaguita	<ul style="list-style-type: none">• Reparación de caminos vecinales• Electrificación
2	Jumunuco	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Play
3	Cabirma	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de 20 Nichos
4	Corocito	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Salón Comunal
5	Pinar Quemado	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Salón Comunal
6	Arroyo Berraco	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Acueducto
7	Veras del Yaque	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Acueducto
8	Paso Bajito	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Acueducto

Obras en ejecución

No.	Comunidad	Obra
1	La Joya	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de Contenes
2	Medina	<ul style="list-style-type: none">• Rotulación de Calles
3	Elías Santana	<ul style="list-style-type: none">• Construcción Salón Comunal
4	El Mirador	<ul style="list-style-type: none">• Construcción de Badenes
5	La Pelada	<ul style="list-style-type: none">• Reparación de caminos vecinales

Estas obras han generado una inversión de **RD\$ 9,052,468.10**



Obras incluidas en el Plan de Inversión para el 2019

Comunidad / Sector	Proyecto aprobado	Monto Asignado
Pedregal	Construcción de una Cancha en el Play	RD\$ 300,000.00
La Pelada	Reparación de Caminos Vecinales	RD\$ 550,000.00
Llano del Higo	Terminación Tanque Acueducto	RD\$ 400,000.00
Barrio Blanco	Construcción Salón Comunal (Elías Santana)	RD\$ 400,000.00
Venecia	Construcción Salón Comunal	RD\$ 400,000.00
La Joya	Construcción de Contenes	RD\$ 496,170.00
KM2	Adecuación del Parque en el KM2	RD\$150,000.00
Centro Ciudad	Construcción de Contenes en Barrio Lindo Reconstrucción de Contenes Pueblo Nuevo Bacheo de Calle Pueblo Nuevo	RD\$ 700,000.00
La Colonia	Construcción Salón Comunal en el Local del Play	RD\$ 500,000.00
Angosto	Continuación reparación de Caminos Vecinales	RD\$ 123,000.00
El Mirador	Acondicionamiento de 02 calles y Construcción de 02 Badenes	RD\$ 268,000.00
Palo Blanco	Construcción Acueducto Palo Blanco	RD\$ 200,000.00
Compadre Pascual	Construcción de Gaviones	RD\$ 268,026.00
Medina I y II	Señalización de las calles y numeración de las Casas	RD\$ 300,000.00


El plan de inversión asciende a **RD\$ 5, 655,196.00**



Obra nueva incluida en el Plan de Inversión para el 2019

Comunidad / Sector	Proyecto aprobado	Monto Asignado
Barrio Blanco	Canalización de Aguas Negras	RD\$ 600,000.00


Preparado por: Licda. Deyanira Pérez
Coordinadora PPM


Revisado por: Lic. Yanina Galán
Tesorera Municipal


Aprobado: Dr. Carlos José Sánchez Pineda
Alcalde Municipal

